

ПРОТОКОЛ
от 18 июня 2015 года № 4
заседания Комиссии по контролю качества осуществления предпринимательской
деятельности членами НП СРО «МООАСП»

Основание проведения заседания Комиссии по контролю качества осуществления предпринимательской деятельности членами НП СРО «МООАСП» (далее – «Комиссия по контролю качества») – инициатива Исполнительного директора НП СРО «МООАСП» в связи с поступившим обращением ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу на неисполнение государственного контракта Обществом с ограниченной ответственностью «ЭнСиПроект», рассмотрение других вопросов.

Место проведения заседания – г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 42

Председательствующий на заседании – Председатель Комиссии по контролю качества – Силкин В.А.

Из 3 членов Комиссии по контролю качества на заседании присутствуют:

1. Силкин В.А. – Председатель Комиссии по контролю качества;
2. Алтунина Е.С. – член Комиссии по контролю качества;
3. Балмасов Ю.А. - член Комиссии по контролю качества

На заседании Комиссии по контролю качества присутствовали без права голосования следующие лица:

- Зимина Марина Николаевна – Заместитель исполнительного директора НП СРО «МООАСП»;
- Хазова Е.Н.- юрисконсульт НП СРО «МООАСП»;
- Ершов И.И. –представитель ООО «ЭнСиПроект».

Открытие заседания:

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что из 3 членов Комиссии по качеству в заседании принимают участие 3 члена. Заседание Комиссии по контролю качеству правомочно.

Председательствующий объявил заседание Комиссии по контролю качеству открытым.

О повестке дня заседания Комиссии по контролю качества:

Слушали Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания Комиссии по контролю качества.

Голосовали: «за» - единогласно.

Решили: Утвердить повестку дня заседания Комиссии по контролю качества.

Повестка дня заседания Комиссии по контролю качества:

1.О рассмотрении обращения ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербурга неисполнение государственного контракта ООО «ЭнСиПроект».

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

- Зимину М.Н., которая сообщила, что 07.05.2015 в адрес НП СРО «МООАСП» поступила жалоба Врио начальника Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (исх. 6205-11-13 29.04.2015) о нарушении ООО «ЭнСиПроект» выполнения государственного контракта № 36/2013 от 11.12.2013 г.

Из жалобы следует, что 11.12.2013 между Главным управлением МЧС России по г. Санкт-Петербургу и ООО «ЭнСиПроект» был заключен государственный контракт № 36/2013 на производство работ по разработке проектно-сметной документации объекта строительства. Цена контракта составляет 4114467 (четыре миллиона сто четырнадцать тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 10 копеек, в том числе НДС 18% - 627631 (шестьсот двадцать семь тысяч шестьсот тридцать один) рубль 95 копеек. Заказчик перечислил ООО «ЭнСиПроект» аванс в размере 71%, что составило 2921278 (два миллиона девятьсот двадцать одна тысяча двести семьдесят восемь) рублей 03 копейки.

ООО «ЭнСиПроект» нарушило предусмотренный государственным контрактом срок выполнения работ 01.09.2014 г.. На 23.04.2015 обязательства по государственному контракту ООО «ЭнСиПроект» не исполнило, просрочка составляет 234 дня.

Юридической службой главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу подготовлены обращения в Арбитражный суд о расторжении государственного контракта, а так же в УФАС по Санкт-Петербургу о внесении ООО «ЭнСиПроект» в реестр недобросовестных поставщиков.

-Ершова И.И., который пояснил, что конфликтная ситуация возникла по вине заказчика, так как для прохождения государственной экспертизы по объекту заказчик не представил договоры на технологическое присоединение и условия на подключение к инженерным сетям монополистов (договор с ОАО «Ростелеком»). В 2014 году ООО «ЭнСиПроект», под гарантии заказчика (Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу) о предоставлении договоров на технологическое присоединение и условий для подключения к инженерным сетям, направило проектно-сметную документацию на экспертизу в Санкт-Петербургский филиал ФАУ «Главгосэкспертиза России». По экспертизе было получено отрицательное заключение, так как Главным управлением МЧС России по г. Санкт-Петербургу вышеуказанные документы предоставлены не были.

15.04.2015 проектно-сметная документация была повторно подана на экспертизу, но документы не были приняты из-за отсутствия справки о финансировании объекта и договора Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу с ОАО «Ростелеком».

Данные обстоятельства подтверждены письмами ООО «ЭнСиПроект» в адрес начальника ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу (исх № 37 от 25.02.2015, №56 от 02.04.2015, № 73 от 23.04.2015, № 41 от 04.06.2015)

В настоящее время конфликтная ситуация урегулирована, решается вопрос о заключении мирового соглашения.

-Балмасова Ю.А., который пояснил, что при заключении договора необходимо было четко прописать, механизм получения от заказчика документов по технологическому присоединению.

Иных замечаний и предложений не поступило.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет; «воздержался» - нет.

Приняли решение:

- 1.1. Установить отсутствие со стороны члена ООО «ЭнСиПроект» нарушений по предмету проверки.

Председатель Комиссии по контролю качества
Протокол составил:

юрисконсульт НП СРО «МООАСП»



Силкин В.А.

Хазова Е.Н.

